

RAPORT

asupra finanțării proiectului „Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir” derulat de Raionul Cantemir, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Cantemir din Republica Moldova, al întreprinderii de activități reciproc avantajoase, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale în data de 7 februarie 2017, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2016.

Prin adresa nr. 888 din 11.05.2018 a Consiliului Raional Cantemir, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 6627/11.05.2018, raionul Cantemir (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară pentru implementarea proiectului "Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir".

Prin Hotărârea nr. 83/2018, Consiliul Județean Vaslui aprobă proiectul "Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir", propus de Raionul Cantemir din Republica Moldova, cu o valoare totală de **206.975,92 Euro** din care: suma de **167.845 Euro finanțată de Județul Vaslui** prin Consiliul județean Vaslui și suma de **39.130,92 Euro finanțată de Consiliul raional Cantemir**.

Perioada de implementare a proiectului este mai 2018 – decembrie 2019, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 83/2018.

Proiectul își propune creșterea atractivității obiectivului turistic – Cimitirul de onoare al eroilor români din satul Stoianovca, raionul Cantemir, Republica Moldova, prin reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de onoare.

În data de 22.11.2018, Consiliul Raional Cantemir a depus cererea de plată parțială nr. 1 a proiectului, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.17.397/22.11.2018, însoțită de toate documentele justificative ale cheltuielilor din perioada de referință. Urmare a verificărilor efectuate, precum și a vizitei în teren efectuată pe 26 noiembrie 2018, activitățile și cheltuielile realizate corespund cu Fișa de proiect, cu prevederile Acordului de finanțare nr. 7319/23.05.2018 și cu situația din teren.

Principalele tipuri de cheltuieli efectuate au fost:

Tip cheltuiala	Suma aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
			suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R. Moldova
1	2	3=4+5	4	5
1. Lucrari de constructie Reabilitarea drumului	3.097.720	608.241,08	493.222,69	115.018,39
2. Alte cheltuieli (proiectare, organizare de șantier, cheltuieli suplimentare, supraveghere tehnică, cheltuieli limitate, cheltuieli neprevăzute)	1.070.210	0	0	0
TOTAL (lei MDL)	4.167.930	608.241,08	493.222,69	115.018,39

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate pentru cererea de plata nr. 1 este de 608.241,08 MDL, din care valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă 493.222,69

MDL, echivalentul a 25.198,87 Euro, si valoarea contribuției beneficiarului, respectiv raionul Cantemir este de 115.018,39 MDL.

În consecință, plata pentru rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului a fost aprobată și prin referința bancară nr. 038TEXT1834380001 din data 04.12.2018 a fost achitată suma de 25.198,87 euro, reprezentând valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui pentru cererea de plata nr.1 aferenta proiectului "Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir", implementat de Raionul Cantemir, Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 și 3 din Acordul – Cadru de finanțare, Consiliul Raional Cantemir a transmis la data de 22.11.2018, *Raportul intermediar de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare*, care este atașat prezentului raport, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord.

PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu



Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Chircu Mihaela	Director DDC	21.01.2019	
Intocmit – Steriean Ionela	Consilier	21.01.2019	

DA CA

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
CANTEMIR
IESIRE NR. 466
22.11.2008
LA NR. 200

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

(intermediar) - Nr. 1.

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE NR. 1270
IESIRE
Ziua 05 luna 12 an 20 08

1. Denumirea proiectului	«Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare din s. Stoianovca, raionul Cantemir»
2. Rezumatul proiectului	<p><i>Obiectivul general-</i> creșterea atractivității obiectului turistic -Cimitirul de Onoare a eroilor Români din s. Stoianovca, raionul Cantemir</p> <p><i>Obiectivele specifice:</i></p> <p>1.Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare.</p> <p>2.Consolidarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Cantemir</p> <p>3. Dezvoltarea potențialului turistic în raionul Cantemir, Republica Moldova</p> <p><i>Grupul țintă :</i></p> <p>Locuitorii s. Stoianovca – 1500 persoane.</p> <p>Turiștii, care vizitează Cimitirul de onoare – 1000 persoane anual.</p> <p>Schit a călugărilor în s. Stoianovca- 4 călugări.</p> <p>Pelerini, care vizitează schit -400 persoane anual.</p> <p>Autoritățile Publice Locale de nivelurile I și II din Republica Moldova și România</p>
3. Descrierea activităților realizate	<p>1. Activitatea 1: Activități de pregătire:</p> <p>1.1 Crearea grupului de lucru pentru implementarea proiectului</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea proiectului a fost ales la ședința Consiliului raional Cantemir din 08.05.2018 –<i>Decizia Consiliului raional Cantemir nr.03//01-XXVI din 08.05.2018</i></p> <p>2. Activitatea 2: Activități de organizare a procedurii de achiziții publice</p> <p>Au fost desfășurate 3 proceduri de aciziție a lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Cimitirul de Onoare din s.Stoianovca ,</p>



Handwritten signature

raionul Cantemir

Procedura I nr.18/03702 din 04.09.2018,
Publicată în BAP nr.65 din 17.08.2018
Anulată din motivul lipsei de oferte
calificate

Procedura II nr.18/03288 din 10.08.2018,
Publicată în BAP nr.57 din 20.07.2018
Anulată din motivul lipsei de oferte
calificate

Procedura III nr.18/04111 din 04.10.2018,
Publicată în BAP nr.73 din 18.09.2018
Câștigător „Ecotehlider” SRL, încheat
contract de antrepriză

**3. Activitatea 3-Activități de reabilitare a
drumului :**

Executarea lucrărilor prevăzute în
documentația de proiect:

Capitolul I : Lucrări pregătitoare

Capitolul 1.1: Decararea îmbrăcăminte
rutiere

Capitolul 1.1.1: Decararea sturcturii rutiere
din beton asfaltic (PC 00+00-PC 03+35)

Capitolul 1.1.2: Decararea sturcturii rutiere
din beton asfaltic (PC 03+35-PC 05+36)

Capitolul 2 Lucrări de terasament

Capitolul 5 Sistemul rutier (PC 00+00-PC
06+17)

**4. Activitatea 4: Asigurarea
managementului eficient al proiectului**

4.1 Monitorizarea activităților
proiectului:

Activitatea 1

Controlul executării Deciziei Consiliului
raional Cantemir nr.03//01-XXVI din
08.05.2018 în seama comisiei de
specialitate drept și disciplină a Consiliului
raional Cantemir.

Activitatea 2

Desfășurarea procedurilor. Încheierea



Beefi

	<p>Contractului de antrepriză. Întocmirea Dării de seamă a grupului de achiziții de lucrări</p> <p><i>Activitatea 3</i> Evaluarea zilnică a calității și volumelor de lucrări executate. întocmirea și semnarea Procesului verbal de recepție a lucrărilor- I tranșă.</p> <p>5. Activitatea 5: Activități de informare Publicat un articol în ziarul regional „Cuvîntul Liber”</p>
4. Rezultatele obținute	<p>Activitatea 1 Constituit Grupul de lucru pentru implementarea proiectului</p> <p>Activitatea 2 Încheiat Contractul de Antrepriză cu câștigătorul procedurii de achiziții (contract nr.6DR)</p> <p>Activitatea 3 4171,6 m² de drum pregătit pentru lucrări de asfaltare.Pregătită pentru amenajare 1 parcare</p> <p>Activitatea 4 Întocmit Proces verbal de recepție a lucrărilor pentru lun anoeembrie I Tranșă</p> <p>Activitatea 5 Publicat un articol în ziarul regional „Cuvîntul Liber”</p>

Cheltuieli efectuate in perioada...Noiembrie 2018

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1.Lucrări de construcție Reabilitarea drumului Contract nr.6-DR din 19.10.2018	IM 0871637 din 12.11.2018	608 241,08	nr.929 din 15.11.2018	608 241,08	493.222,69	115.018,39
TOTAL (moneda locala)				608 241,08	493.222,69	115.018,39



Curs de schimb (EUR/MDL) ... **19,5735** (21.11.2018).....

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= ... **25 198,87 EUR**



Președintele raionului Cantemir

Andrei Coban
(numele și semnătura și ștampila)

Responsabil cu operațiunile financiare



Contabil șef Aparatul președintelui raionului Cantemir

Lina Petreanu
(numele și semnătura și ștampila)